

## Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji umowy

Nazwa Parku Narodowego	Słowiński Park Narodowy		
Nr Umowy	EZ.0290.1.33.2017		
Okres sprawozdawczy	kwartał	od	do
	I, II, III, IV	2017-01-01	2017-12-15

Nr działania	Nazwa działania	Wyszczególnienie prac, dostaw, usług w ramach realizacji działania	Zakres planowany			Zakres zrealizowany I kwartał			Zakres zrealizowany II kwartał			Zakres zrealizowany III kwartał			Zakres zrealizowany IV kwartał			Zakres zrealizowany NARASTAJĄCO			Procent realizacji zakresu rzeczowego	Procent realizacji zakresu finansowego	Uwagi/ wyjaśnienia rozbieżności
			Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy	Rzeczowy		Finansowy			
			jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba		jednostki	ilość, liczba				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa dla punktu czyszczenia wody w Obwodzie Ochronnym Żamowska.	Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	szt.	1,00	15 000,00 zł	szt.			szt.			szt.			szt.	0,00	0,00 zł				0%	0%	
<b>Razem działanie 1</b>					<b>15 000,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>				0%	0%	
2.1		Tablica 54x66	szt.	44,00	8 140,00 zł	szt.			szt.			szt.	44,00	11 365,20 zł	szt.	44,00	11 365,20 zł				100%	140%	Działanie zrealizowano
2.2	Odtworzenie infrastruktury związanej z prowadzeniem działań edukacyjnych.	Tablica 99x81	szt.	16,00	11 520,00 zł	szt.			szt.			szt.	16,00	11 414,40 zł	szt.	16,00	11 414,40 zł				100%	99%	
2.3		Tablica 99x135	szt.	9,00	8 712,00 zł	szt.			szt.			szt.	9,00	5 637,40 zł	szt.	9,00	5 637,40 zł				100%	65%	
2.4		Kładka (moście) z materiału recyklingowego	m <sup>2</sup>	200,00	72 000,00 zł	m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>	200,00	71 955,00 zł	m <sup>2</sup>	200,00	71 955,00 zł				100%	100%	
<b>Razem działanie 2</b>					<b>100 372,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>100 372,00 zł</b>			<b>100 372,00 zł</b>				100%	100%	
3	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę budynku sanitariatów dla turystów w Ochronnym działku nr 214.	Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	szt.	1,00	16 260,16 zł	szt.			szt.			szt.	1,00	12 500,00 zł	szt.	1,00	12 500,00 zł				100%	77%	Działanie zrealizowano
<b>Razem działanie 3</b>					<b>16 260,16 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>12 500,00 zł</b>			<b>12 500,00 zł</b>				100%	77%	
4	Remont drogi pożarowej nr 3 w Obwodzie Ochronnym Rowy.	Remont drogi pożarowej nr 3 w Obwodzie Ochronnym Rowy	km	3,23	1 715 233,00 zł	km			km			km	3,23	1 667 028,73 zł	km	3,23	1 667 028,73 zł				100%	97%	Działanie zrealizowano
<b>Razem działanie 4</b>					<b>1 715 233,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>1 667 028,73 zł</b>			<b>1 667 028,73 zł</b>				100%	97%	
5	Wykup gruntów obcych położonych między gruntami będącymi we władaniu Parku, a stanowiącymi w całości cennie przyrodniczo siedliska	Wykup gruntów - realizacja prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa	ha	24,66	373 964,00 zł	ha			ha			ha	24,66	373 964,00 zł	ha	24,66	373 964,00 zł				100%	100%	Działanie zrealizowano
<b>Razem działanie 5</b>					<b>373 964,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>373 964,00 zł</b>			<b>373 964,00 zł</b>				100%	100%	
6	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na odbudowę pomostu widokowego nad jeziorem Łębsko w Obwodzie Ochronnym Żamowska.	Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej	szt.	1,00	30 000,00 zł	szt.			szt.			szt.	1,00	27 606,12 zł	szt.	1,00	27 606,12 zł				100%	92%	Działanie zrealizowano
<b>Razem działanie 6</b>					<b>30 000,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>27 606,12 zł</b>			<b>27 606,12 zł</b>				100%	92%	
<b>RAZEM</b>					<b>2 250 829,16 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>			<b>1 807 506,85 zł</b>			<b>2 181 470,85 zł</b>				97%	97%	